



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

ที่ นม ๙๙๐๐๑/-

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อให้ทราบถึง ในรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อเป็นการกำกับติดตามผลการดำเนินงานการใช้งบประมาณ และแสดงความก้าวหน้าใน การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ดังนั้น องค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร จึงขอรายงานผลผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวณัฐวิญญา เกลมกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด



(นางสาวกฤษณา เจริญนอก)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เมืองเกษตร

- ความเห็นปลัด อบต.เมืองเกษตร



(นายกิตติศักดิ์ คงทวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

/- ความเห็นนายก อบต.เมืองเกษตร...

- ความเห็นนายก อบต.เมืองเกษตร

.....

ทรงฯ



(นายฉัตรธรรม ห้วยกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่สัญญาจ้าง/วันที่ลงนามในสัญญา	ระยะเวลาในการดำเนินการ	
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ
1	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้าน คูเมือง หมู่ที่ ๒	170,000.00			มี.ค. 67	/				กองช่าง			
2	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายหัน-บ้านนายก้อน บ้านตะโก หมู่ที่ ๓	350,000.00			พ.ค. 67	/				กองช่าง			
3	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการขยายทางบ้านหนองโบสถ์ - บ้านโนนคำหนัก เสริมดินไหล่ทางบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๗	487,000.00			ก.พ. 67	/				กองช่าง			
4	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็น ถนนลูกรังบ้านโนนเกษตร ถึงบ้านเมืองทอง (นางางซ้อ) บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ ๕	240,000.00			เม.ย. 67	/				กองช่าง			
5	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรลูกรังจากแยกหลังฝายตะโก - ทางเชื่อมบ้านโนนเกษตร บ้านโนนคำหนัก หมู่ที่ ๔	240,000.00			เม.ย. 67	/				กองช่าง			

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่สัญญาจ้าง/วันที่ลงนามในสัญญา	ระยะเวลาในการดำเนินการ	
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ
6	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงฝิวจระजरเดิมเป็นฝิวจระजर คอนกรีตเสริมเหล็กจากกระท่อมนางเจือชอยตานิ บ้านโนนคำหนัก หมู่ที่ ๔	210,000.00			มี.ย. 67	/				กองช่าง			
7	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงฝิวจระजरเดิมเป็นฝิวจระजर คอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยก บ้านนางแพงถึงบ้านนายจักรพันธ์ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑	210,000.00			มี.ย. 67	/				กองช่าง			
8	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงฝิวจระजरเดิมเป็นฝิวจระजर ลูกครึ่งชอยบ้านนายโอ - วัดเมืองทอง บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๖	450,000.00			มี.ค. 67	/				กองช่าง			
9	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงฝิวจระजरเดิมเป็นฝิวจระजर ลูกครึ่งบ้านหนองไผ่ถึงเขตติดต่อบ้านหนองขาม ต.หนองบัว บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑	240,000.00			เม.ย. 67	/				กองช่าง			
10	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงฝิวจระजरเดิมเป็นฝิวจระजरคอนกรีตเสริมเหล็กชอยยายหลง บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ ๕	210,000.00			มี.ย. 67	/				กองช่าง			
11	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการเสริมคันดินกั้นน้ำจุดหลังฝายเดินสนามหนองตะคร้อ บ้านคูเมือง หมู่ที่ ๒	345,000.00			ก.พ. 67	/				กองช่าง			
12	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการก่อสร้างถนนดินสายหนองเสม็ด - ประคำ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม)	400,000.00			มี.ค. 67	/				กองช่าง			

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่สัญญาจ้าง/วันที่ลงนามในสัญญา	ระยะเวลาในการดำเนินการ	
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ
13	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงฝัวจรจรเดิมเป็นฝัวจรจรลกรังสันคลองตาดานตอนบน บ้านคูเมือง หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม)	495,000.00			เม.ย. 67	/				กองช่าง			
14	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงฝัวจรจรเดิมเป็นฝัวจรจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางเปลื้อง บ้านตะโก หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม)	497,000.00			พ.ค. 67	/				กองช่าง			
15	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงฝัวจรจรเดิมเป็นฝัวจรจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากกระท่อม นางเจือซอยตานี บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม)	497,000.00			พ.ค. 67	/				กองช่าง			
16	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงฝัวจรจรเดิมเป็นฝัวจรจรลกรังหลังฝายทางทิศใต้ถึงเขตติดต่อตำบลขามสะแกแสง บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม)	495,000.00			เม.ย. 67	/				กองช่าง			
17	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงฝัวจรจรเดิมเป็นฝัวจรจรลกรังฝังคลองห้วยน้อย บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม)	495,000.00			เม.ย. 67	/				กองช่าง			
18	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงฝัวจรจรเดิมเป็นฝัวจรจรหินคลุกค้ำไกรกักภูษาถึงสันคลองตาดานตอนบน บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม)	490,000.00			พ.ค. 67	/				กองช่าง			
19	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการก่อสร้างถนนดินชอยตาจุน บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม)	498,000.00	494,000.00	4,000.00	มี.ค. 67		/			กองช่าง	6/2567 (ลว 25 มี.ค. 67)	25 มี.ค. 67 (26 มี.ค. 67)	24 พ.ค. 67

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เลขที่สัญญา จ้าง/วันที่ลงนาม ในสัญญา	ระยะเวลาในการดำเนินการ	
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ
20	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง	200,000.00	158,630.00	41,370.00	ธ.ค. 66			/		กองการศึกษา		7 ธ.ค. 66	20 ธ.ค. 66
21	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	25,000.00			ก.ค. - ส.ค. 67	/				สำนักปลัด			
22	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	30,000.00			ก.ค. - ก.ย. 67	/				สำนักปลัด			
23	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,274,400.00	3,367,200.00	3,907,200.00	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		/			สำนักปลัด		1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67
24	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,900,000.00	898,000.00	1,002,000.00	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		/			สำนักปลัด		1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67
25	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000.00	9,000.00	9,000.00	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		/			สำนักปลัด		1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67
26	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	10,000.00			เม.ย. 67	/				กองการศึกษา			

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่สัญญาจ้าง/วันที่ลงนามในสัญญา	ระยะเวลาในการดำเนินการ	
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ
27	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดตำบลเมืองเกษตร	25,000.00			ก.ค. - ส.ค. 67	/				สำนักปลัด			
28	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร	20,000.00			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	/				กองการศึกษา			
29	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการวันแม่แห่งชาติ	5,000.00			ส.ค. 67	/				กองการศึกษา			
30	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร กรณีเยี่ยมยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	150,000.00			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	/				สำนักปลัด			
31	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00			ม.ค. 67	/				กองการศึกษา			
32	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมรำไท่นและรำบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีอำเภอขามสะแกแสง	30,000.00			เม.ย. 67	/				กองการศึกษา			
33	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กเยาวชน ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	20,000.00			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	/				สำนักปลัด			
34	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	อุดหนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านคูเมือง/โรงเรียนบ้านบุตะโก)	1,102,000.00	501,804.00	600,196.00	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		/	/		กองการศึกษา		1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่สัญญาจ้าง/วันที่ลงนามในสัญญา	ระยะเวลาในการดำเนินการ	
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ
35	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	อาหารเสริม (นม)	546,728.00	244,853.88	301,874.12	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		/			กองการศึกษาฯ		1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67
36	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร	20,000.00			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	/				กองการศึกษาฯ			
37	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร	330,750.00	144,450.00	186,300.00	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		/			กองการศึกษาฯ		1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67
38	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาความเดือดร้อนกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน (งบสำรองจ่าย)	140,600.00			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	/				สำนักปลัด			
39	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	91,800.00			ก.ค. - ก.ย. 66			/		กองการศึกษาฯ			
40	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าหนังสือเรียน	8,000.00			ก.ค. - ก.ย. 66	/				กองการศึกษาฯ			
41	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	18,560.00			ก.ค. - ก.ย. 66	/				กองการศึกษาฯ			

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่สัญญาจ้าง/วันที่ลงนามในสัญญา	ระยะเวลาในการดำเนินการ	
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ
42	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเครื่องแบบนักเรียน	13,000.00			ก.ค. - ก.ย. 66	/				กองการศึกษาฯ			
43	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอุปกรณ์การเรียน	11,600.00			ก.ค. - ก.ย. 66	/				กองการศึกษาฯ			
44	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา	โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	/				กองการศึกษาฯ			
45	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	15,000.00			มิ.ย. 67	/				กองสาธารณสุขฯ			
46	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชมณเฑียร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	40,000.00			มี.ค. 67	/				กองสาธารณสุขฯ			
47	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	5,000.00			พ.ค. 67	/				กองสาธารณสุขฯ			
48	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	100,000.00			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	/				กองสาธารณสุขฯ			

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เลขที่สัญญา จ้าง/วันที่ลงนาม ในสัญญา	ระยะเวลาในการดำเนินการ	
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ
49	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุขและกีฬา	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติด อบต.เมืองเกษตรเกมส์	150,000.00			ก.พ. 66	/				กองการศึกษา			
50	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุขและกีฬา	โครงการส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขัน สัมพันธ์วันท้องถิ่นไทย ด้าน กีฬาเสพติด	30,000.00			มี.ค. 67			/		กองการศึกษา			
51	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุขและกีฬา	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	90,000.00	90,000.00	0.00	ต.ค. - ธ.ค. 66			/		กองสาธารณสุขฯ		ม.ค. 67	ม.ค. 67
52	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุขและกีฬา	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาภายใน อบต.เมืองเกษตร (จ่ายขาดเงินสะสม)	498,000.00			เม.ย 67	/				กองช่าง			
53	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระ เกียรติฯ	10,000.00			ก.ค. 67	/				กองสาธารณสุขฯ			
54	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการฝึกอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึก การกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ	10,000.00			ก.ค. 66	/				กองสาธารณสุขฯ			
55	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	50,000.00	7,100.00	42,900.00	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			/		กองคลัง			
56	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	โครงการดำเนินการเลือกตั้ง	20,000.00			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	/				สำนักปลัด			

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่สัญญาจ้าง/วันที่ลงนามในสัญญา	ระยะเวลาในการดำเนินการ	
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ
57	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	โครงการประชุมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000.00			ต.ค. 66 - ก.ย. 67	/				สำนักปลัด			
58	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต. เมืองเกษตร	10,000.00			เม.ย. - พ.ค. 67	/				สำนักปลัด			
59	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เมืองเกษตร (จ่ายขาดเงินสะสม)	497,000.00			มิ.ย. 67	/				กองช่าง			

- ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรล่าช้า ทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

- ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี-

รายละเอียดโครงการที่กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เลขที่สัญญา จ้าง/วันที่ลงนาม ในสัญญา	ระยะเวลาในการดำเนินการ	
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ
1	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม)	291,000.00	289,000.00	2,000.00	ก.ค. - ก.ย. 66			/		กองช่าง	3/2567 (ลว 29 พ.ย. 66)	30 พ.ย. 66 (4 ธ.ค. 66)	28 ม.ค. 67 (25 ม.ค. 67)
2	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการวางท่อเมนระบบประปาใหม่ภายในหมู่บ้าน บ้านตะโก หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม)	105,000.00	103,000.00	2,000.00	ก.ค. - ก.ย. 66			/		กองช่าง	4/2567 (ลว 4 ธ.ค. 66)	5 ธ.ค. 66 (13 ธ.ค. 66)	18 ม.ค. 67 (8 ม.ค. 67)
3	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนายหัน ถึงบ้านนายก้อน บ้านตะโก หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม)	453,000.00	0.00	0.00	ก.ค. - ก.ย. 66		/			กองช่าง	อยู่ระหว่างประกาศราคากลาง		
4	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรลูกรังซอยเกษตรร่วมใจจากบ้านนางใจ - นานายประคอง บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม)	337,000.00	0.00	0.00	ก.ค. - ก.ย. 66	/				กองช่าง			
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร (โอนงบเพิ่ม 135,000.-บาท)	485,000.00	484,500.00	500.00	มี.ค. - พ.ค. 66		/			กองช่าง	5/2567 (ลว 6 มี.ค. 67)	6 มี.ค. 67	4 ก.ค. 67