



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกชตร
ที่ นม ๔๕๐๐๑/ ๒๓ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกชตร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกชตร ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อให้ทราบถึง ในรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อเป็นการกำกับติดตามผลการดำเนินงานการใช้งบประมาณ และแสดงความก้าวหน้าใน การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกชตร ดังนั้น องค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองเกชตร จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรรณ บุญปราการ)
นักทรัพยากรบุคคล

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เดวิด เมื่อดาทบ พบเห็นทว สู่ปลัดเมืองเกชตร

(นางสาวกฤษณา เจริญนอก)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เมืองเกชตร

- ความเห็นปลัด อบต.เมืองเกชตร


เดวิด เมื่อดาทบ พบเห็นทว สู่ปลัดเมืองเกชตร


(นางสาวกฤษณา เจริญนอก)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกชตร

/- ความเห็นนายก อบต.เมืองเกชตร...

- ความเห็นนายก อบต.เมืองเกษตร

- 



(นายฉัตรธรรม หรัยกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามแสนแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่สัญญาจ้าง/วันที่ลงนามในสัญญา	ระยะเวลาในการดำเนินการ	
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากหนองเสม็ด บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามแสนแสง จังหวัดนครราชสีมา ถึงเชื่อมเขตติดต่อบ้านประคำ ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอกอง จังหวัดนครราชสีมา	475,000.00	-	475,000.00	1 มี.ค.-30 ก.ย.68	/							
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองโบสถ์เชื่อมบ้านโนนคำหนัก บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7	498,000.00	-	498,000.00	1 มี.ค.-30 ก.ย.68	/							
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรลูกรังคลองตาปานตอนล่างจากถนน - นานางสว่าง บ้านคูเมือง หมู่ที่ 2	475,000.00	-	475,000.00	1 มี.ค.-30 ก.ย.68	/							
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรลูกรังจากหลังฝายตะโกเชื่อมคลองบ้านโนนคำหนัก บ้านตะโก หมู่ที่ 3	475,000.00	-	475,000.00	1 มี.ค.-30 ก.ย.68	/							

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	เลขที่ สัญญา จ้าง/วันที่ ลงนามใน สัญญา	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	
							ยัง ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			วัน/เดือน/ ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ ปี สิ้นสุด โครงการ
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิว จราจรลูกรังฝั่งคลองด้านทิศตะวันออกบ้าน โนนเกษตรเชื่อมบ้านเมืองทอง บ้านโนน เกษตร หมู่ที่ 5	465,000.00	-	465,000.00	1 มี.ค.-30 ก.ย.68	/							
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิว จราจรหินคลุกจากแยกบ้านนางชม บ้าน โนนตำหนัก หมู่ที่ 4 ถึงเชื่อมต่อบ้าน โนนหญ้าคา ตำบลขามสะแกแสง อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	472,000.00	-	472,000.00	1 เม.ย.-30 ก.ย.68	/							
7	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการวางท่อเมนที่ประปาภายใน บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6	495,000.00	-	495,000.00	1 เม.ย.-30 ก.ย.68	/							
8	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิว จราจรหินคลุกหนองเสม็ดถึงเขตติดต่อ บ้านหนองขาม ต.หนองขาม อ.คง บ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ 1	490,000.00	-	490,000.00	1 เม.ย.-30 ก.ย.68	/							

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	เลขที่ สัญญา จ้าง/วันที่ ลงนามใน สัญญา	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	
							ยัง ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			วัน/เดือน/ ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ ปี สิ้นสุด โครงการ
9	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิว จราจรลูกรังสันคลองบ้านคูเมืองเชื่อม บ้านเมืองทอง บ้านคูเมือง หมู่ที่ 2	498,000.00	-	498,000.00	1 เม.ย.-30 ก.ย. 68	/							
10	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นถนนดิน เดินสนามหนองตะคร้อ บ้านคูเมือง หมู่ที่ 2	498,000.00	-	498,000.00	1 เม.ย.-30 ก.ย. 68	/							
11	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิว จราจรหินคลุกขอยโพธิ์เงิน 1 ถึงเขตติดต่อ บ้านเมืองทอง ม.6 บ้านคูเมือง หมู่ที่ 2	490,000.00	-	490,000.00	1 พ.ค.-30 ก.ย.68	/							
12	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กจากถนนทางหลวงถึงบ้านนายก้อน บ้านตะโก หมู่ที่ 3	488,000.00	-	488,000.00	1 เม.ย.-30 ก.ย. 68	/							
13	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขอยยายไหล บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 4	450,000.00	-	450,000.00	1 เม.ย.-30 ก.ย. 68	/							

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	เลขที่ สัญญา จ้าง/วันที่ ลงนามใน สัญญา	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	
							ยัง ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			วัน/เดือน/ ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ ปี สิ้นสุด โครงการ
14	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงฝัวจจรเดิมเป็นฝัวจ จรจรลูกรังบ้านโนนเกษตรถึงบ้านเมือง ทอง (น่านางซ้อ) บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 5	119,000.00	-	119,000.00	1 เม.ย.-30 ก.ย. 68	/							
15	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงฝัวจจรเดิมเป็นฝัวจ จรจรคอนกรีตเสริมเหล็กขอยยายซ้อ บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 5	495,000.00	-	495,000.00	1 ก.ค.-30 ก.ย.68	/							
16	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6	495,000.00	-	495,000.00	1 เม.ย.-30 ก.ย. 68	/							
17	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการก่อสร้างถนนดินขอยยายพิน บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6	390,000.00	-	390,000.00	1 เม.ย.-30 ก.ย. 68	/							
18	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการขยายฝัวจจรจรคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านหนองโบสถ์เชื่อมบ้านโนน ตำหนัก บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7	498,000.00	-	498,000.00	1 ส.ค.68	/							

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	เลขที่ สัญญา จ้าง/วันที่ ลงนามใน สัญญา	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	
							ยัง ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			วัน/เดือน/ ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ ปี สิ้นสุด โครงการ
19	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในตำบล เมืองเกษตร	420,000.00	-	420,000.00	1 มี.ค.68	/							
20	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์	409,000.00	-	409,000.00	1 พ.ค.68	/							
21	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	25,000.00		25,000.00	1 ก.ค.68	/							
22	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน วันพริกและของดีอำเภอ ขาม สะแกแสง	200,000.00	176,630.00	23,370.00	1 ธ.ค.67			/					
23	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,599,600.00	3,568,900.00	4,030,700.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68		/						
24	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการ	1,989,000.00	932,800.00	1,056,200.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68		/						

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	เลขที่ สัญญา จ้าง/วันที่ ลงนามใน สัญญา	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	
							ยัง ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			วัน/เดือน/ ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ ปี สิ้นสุด โครงการ
25	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	10,000.00	14,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68		/						
26	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ บรรเทาความเดือดร้อนกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน	61,348.00	8,315.00	53,033.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68		/						
27	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เกษตร กรณีเี่ยวยาหรือพันพูลงเกิด สา ธารณภัย	150,000.00	-	150,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68	/							
28	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในการพัฒนา คุณภาพชีวิต	20,000.00	-	20,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68	/							
29	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ตำบลเมืองเกษตร	25,000.00	-	25,000.00	1 มิ.ย.68	/							
30	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	30,000.00	-	30,000.00	1 ม.ค.68	/							

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามแสนแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	เลขที่ สัญญา จ้าง/วันที่ ลงนามใน สัญญา	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	
							ยัง ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			วัน/เดือน/ ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ
31	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการวันแม่แห่งชาติ	3,000.00	-	3,000.00	1 ส.ค.68	/							
32	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันเด็กปฐมวัยนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เมืองเกษตร	330,750.00			1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68		/						
33	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	98,600.00	-	98,600.00	1 ก.ค.-30 ส.ค. 68	/							
34	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ค่าหนังสือเรียน	8,000.00	-	8,000.00	1 ก.ค.-30 ส.ค. 68	/							
35	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	19,600.00	-	19,600.00	1 ก.ค.-30 ส.ค. 68	/							
36	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ค่าเครื่องแบบนักเรียน	13,000.00	-	13,000.00	1 พ.ค.-30 มิ.ย. 68	/							

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	เลขที่ สัญญา จ้าง/วันที่ ลงนามใน สัญญา	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	
							ยัง ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			วัน/เดือน/ ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ
37	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ค่าอุปกรณ์การเรียน	11,600.00	-	11,600.00	1 พ.ค.-30 มิ.ย. 68	/							
38	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เมืองเกษตร	20,000.00	-	20,000.00	1 ก.พ.-30 เม.ย. 68	/							
39	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการ สวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและ ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. เมืองเกษตร	10,000.00	-	10,000.00	1 เม.ย.-31 พ.ค. 68	/							
40	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ค่าอาหารเสริม (นม) (วัสดุงานบ้านงาน ครัว)	546,728.00			1 ต.ค. 67-31 ก.ย. 68		/						
41	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน	1,112,000.00			1 ต.ค. 67-31 ก.ย. 68		/						
42	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุ	5,000.00	-	5,000.00	1 เม.ย.68	/							

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	เลขที่ สัญญา จ้าง/วันที่ ลงนามใน สัญญา	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	
							ยัง ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			วัน/เดือน/ ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ ปี สิ้นสุด โครงการ
43	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมรำไท่นและรำบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี อำเภอขามสะแกแสง	30,000.00	-	30,000.00	1 เม.ย.68	/							
44	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	90,000.00	90,000.00	0.00	1 ธ.ค. 67-28 ก.พ. 68			/			23-ธ.ค.-67		
45	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และไฟป่าหมอกควัน	5,000.00	-	5,000.00	1 มี.ค.-31 พ.ค. 68	/							
46	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	50,000.00			1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68		/						
47	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	15,000.00	-	15,000.00	1 มี.ย.-31 ส.ค. 68	/							
48	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา	โครงการสัตัวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	40,000.00			1 ก.พ.-31 พ.ค. 68		/						

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามแสนแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	เลขที่ สัญญา จ้าง/วันที่ ลงนามใน สัญญา	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	
							ยัง ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			วัน/เดือน/ ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ
49	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุขและกีฬา	โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	10,000.00	-	10,000.00	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	/							
50	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุขและกีฬา	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต. เมืองเกษตรเกมส์	150,000.00	149,442.00	558.00	1 ก.พ.-31 มี.ค. 68			/					
51	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุขและกีฬา	โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน สัมพันธ์วันท้องถิ่นไทยด้านกีฬายาเสพติด	5,000.00	-	5,000.00	1 มี.ค.68	/							
52	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยใน ชุมชน	120,000.00	-	120,000.00	1 พ.ค.-30 มิ.ย. 68	/							
53	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ	10,000.00	-	10,000.00	1 ก.ค.-31 ส.ค. 68	/							
54	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้าง ของ อบต. เมืองเกษตร	20,000.00	-	20,000.00	1 มิ.ย.68	/							

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามแสนแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	เลขที่ สัญญา จ้าง/วันที่ ลงนามใน สัญญา	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	
							ยัง ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			วัน/เดือน/ ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ
55	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	60,000.00			1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68		/						
56	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	โครงการประชาคมและประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดทำแผน ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000.00	-	10,000.00	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	/							
57	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านคูเมือง หมู่ที่ 2	170,000.00	169,000.00	1,000.00	1 ก.พ.-31 มี.ค.68			/			6/68 26 พ.ย.67	26-พ.ย.-67	25-ม.ค.-68
58	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้าน นายหัน - บ้านนายก้อน บ้านตะโก หมู่ที่ 3	350,000.00	347,000.00	3,000.00	1 ธ.ค.67-31 ม.ค.68		/				12/68 6 มี.ค.68	6-มี.ค.-68	4-มิ.ย.-68
59	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็น ถนน ลูกรังบ้านโนนเกษตร ถึงบ้านเมืองทอง (นานางซ้อ) บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 5	240,000.00	237,000.00	3,000.00	1 ต.ค.-30 พ.ย.67			/			4/68 13 พ.ย.67	13-พ.ย.-67	12-ม.ค.-68

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามแสนแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ	เลขที่ สัญญา จ้าง/วันที่ ลงนามใน สัญญา	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	
							ยัง ไม่ได้ ดำเนิน งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			วัน/เดือน/ ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ ปี สิ้นสุด โครงการ
60	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิว จราจรลูกรังจากแยกหลังฝายตะโก - ทาง เชื่อมบ้านโนนเกษตร บ้านโนนคำหนัก หมู่ที่ 4	240,000.00	237,000.00	3,000.00	1 ต.ค.-30 พ.ย.67			/			5/68 13 พ.ย.67	13-พ.ย.-67	12-ม.ค.-68
61	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิว จราจร คอนกรีตเสริมเหล็กจากกระท่อม นางเจือ ขอยตานี บ้านโนนคำหนัก หมู่ที่ 4	210,000.00	208,000.00	2,000.00	1 ม.ค.-28 ก.พ.68		/				11/68 26 ก.พ.68	26-ก.พ.-68	27-เม.ย.-68
62	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยก บ้านนางแพงถึงบ้านนายจักรพันธ์ บ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ 1	210,000.00			1 มี.ค.-31 พ.ค.68		/						
63	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิว จราจร ลูกรัง บ้านหนองไผ่ถึงเขตติดต่อ บ้านหนองขาม ต.หนองบัว บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1	240,000.00	237,000.00	3,000.00	1 ต.ค.-30 พ.ย.67			/			2/68 30 ต.ค.67	30-ต.ค.-67	29-ธ.ค.-67
64	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขอยยายหลง บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 5	210,000.00	208,000.00	2,000.00	1 ม.ค.-28 ก.พ.68		/				9/68 5 ก.พ.68	5-ก.พ.-68	6-เม.ย.-68