



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร
ที่ นม ๙๙๐๐๑/๑๒๐ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้ทราบถึงในรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมที่ ดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางการ ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เพื่อเป็นการกำกับติดตามผลการดำเนินงานการใช้งบประมาณ และแสดงความก้าวหน้าใน การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ดังนั้น องค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อ.ช.ณ
(นางสาวอุ้นเรือน เครื่องกลาง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวกฤษณา เจริญนอก)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เมืองเกษตร

- ความเห็นปลัด อบต.เมืองเกษตร

ปฐน
(นางสาวปฐพร ยนจอหอ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

- ความเห็นนายก อบต.เมืองเกษตร

น.ก.อ.
(นายฉัตรธรรม หรัยกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามแสนแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เลขที่สัญญาจ้าง/ วันที่ลงนามใน สัญญา	ระยะเวลาในการดำเนินการ	
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6	495,000.00	490,000.00	5,000.00	1 เม.ย.-31 พ.ค. 2569			/		กองช่าง	4/2569 ถว. 2 เม.ย. 2569	2 เม.ย.2569	1 มี.ย.2569
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโสน หมู่ที่ 7	330,000.00		330,000.00	1 เม.ย.-31 พ.ค. 2569	/				กองช่าง			
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรเดิมเป็นผิว จราจร คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร	479,000.00		479,000.00	1 ก.ค.-30 ก.ย.2569	/				กองช่าง			
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านทอง ล้วน ถึงบ้านแก่งมูลซ่วย บ้านโนน คำหนัก หมู่ที่ 4	138,000.00		138,000.00	1 ก.ค.-30 ก.ย.2569	/				กองช่าง			
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยก บ้าน ขาม - เขตเชื่อมต่อบ้าน โนนธาตุคำ ตำบลสามแสนแสง บ้านโนนคำหนัก หมู่ที่ 4	298,000.00		298,000.00	1 ก.ค.-30 ก.ย.2569	/				กองช่าง			
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขอยโคจรกัน ทรง บ้านคูเมือง หมู่ที่ 2	447,000.00		447,000.00	1 ก.ค.-30 ก.ย.2569	/				กองช่าง			

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เลขที่สัญญาจ้าง/ วันที่ลงนามใน สัญญา	ระยะเวลาในการดำเนินการ	
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ
7	ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้น โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิว จราจรหินคลุกจากบ้านเขาคอน บ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเกษร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ถึงเชื่อมเขตติดต่อบ้านหนองขาม ตำบล หนองบัว อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา	402,500.00		402,500.00	1 พ.ค.-30 มิ.ย.2569	/				กองช่าง			
8	ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้น โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิว จราจรหินคลุกขอมนายจรีส บ้านโนน เกษร หมู่ที่ 5	410,000.00		410,000.00	1 พ.ค.-30 มิ.ย.2569	/				กองช่าง			
9	ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้น โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายใน หมู่บ้านตะโก หมู่ที่ 3	498,000.00		498,000.00	1 พ.ค.-31 ก.ค.2569	/				กองช่าง			
10	ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้น โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยปุดี บ้านหนองโสน หมู่ที่ 7	35,459.00		35,459.00	1 ก.ค.-31 ส.ค.2569	/				กองช่าง			
11	ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้น โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยสุบิน บ้านหนองโสน หมู่ที่ 7	86,909.00		86,909.00	1 ก.ค.-31 ส.ค.2569	/				กองช่าง			
12	ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้น เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้น	25,000.00		25,000.00	1 ก.ค.-31 ส.ค.2569	/				สำนักงานปลัด			
13	ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้น เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด งาน พริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง	200,000.00	197,270.00	2,730.00	1-31 ธ.ค.2569			/		กองศึกษา		16 ธ.ค.2568	20 ธ.ค.2568

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามแสนแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เลขที่สัญญาจ้าง/ วันที่ลงนามใน สัญญา	ระยะเวลาในการดำเนินการ	
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ
14	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,109,000.00	3,744,700.00	4,364,300.00	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569		/			สำนักปลัด		1 ต.ค.2568	30 ก.ย.2569
15	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการ	2,031,840.00	942,400.00	1,089,440.00	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569		/			สำนักปลัด		1 ต.ค.2568	30 ก.ย.2569
16	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000.00	9,000.00	9,000.00	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569		/			สำนักปลัด		1 ต.ค.2568	30 ก.ย.2569
17	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ บรรเทาความเดือดร้อนกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน	84,356.00	52,640.00	31,716.00	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569		/			สำนักปลัด		1 ต.ค.2568	30 ก.ย.2569
18	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เกษตร กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิด ภา วภัยภัย	150,000.00		150,000.00	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569	/				สำนักปลัด กองช่าง			
19	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยา เสพติดตำบลเมืองเกษตร	25,000.00		25,000.00	1 ก.ค.-30 ก.ย.2569	/				สำนักปลัด			
20	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการวันแม่แห่งชาติ	3,000.00		3,000.00	1-31 ส.ค.2569	/				กองศึกษา			
21	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบค. เมือง เกษตร	474,300.00	123,147.00	351,153.00	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569		/			กองศึกษา		1 ต.ค.2568	30 ก.ย.2569

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกนคร อำเภอสามแสนแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เลขที่สัญญาจ้าง/ วันที่ลงนามใน สัญญา	ระยะเวลาในการดำเนินการ	
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ
22	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กนักเรียนชั้นพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกนคร	15,000.00		15,000.00	1 มี.ก.-30 เม.ย.2569	/				กองศึกษา			
23	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกนคร	10,000.00		10,000.00	1 ก.ค.-30 ก.ย.2569	/				กองศึกษา			
24	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ค่าอาหารเสริม (นม) (วัสดุงานบ้านงานครัว)	580,216.00	228,067.00	352,149.00	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569	/				กองศึกษา		1 ต.ค.2568	30 ก.ย.2569
25	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน	1,244,000.00	530,300.00	713,700.00	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569		/			กองศึกษา		1 ต.ค.2568	30 ก.ย.2569
26	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการอวชเขียนพรมวาดในตำบลและส่งเสริมการจัดงานแม่เขียนพรมชา	5,000.00		5,000.00	1-31 ก.ค.2569	/				กองศึกษา			
27	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมรำไท่นและรำวงสรวงท่าน้าวสุรนารี อำเภอสามแสนแสง	30,000.00	16,540.00	13,460.00	1 มี.ก.-30 เม.ย.2569			/		กองศึกษา		3 เม.ย.2569	3 เม.ย.2569
28	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	90,000.00	90,000.00	0.00	1 ต.ค.-31 ธ.ค.2568			/		กองสาธารณสุข		24 ธ.ค.2568	24 ธ.ค.2568
29	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และไฟฟ้าแรงดันเกิน	5,000.00		5,000.00	1 เม.ย.-31 พ.ค. 2569	/				กองสาธารณสุข			
30	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	25,000.00		25,000.00	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569	/				กองสาธารณสุข			

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกนทร อำเภอสามแสนแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เลขที่สัญญาจ้าง/ วันที่ลงนามใน สัญญา	ระยะเวลาในการดำเนินการ	
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ
31	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุขและกีฬา	โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คามพระราชพิธี ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าโสมนัส เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	30,000.00		30,000.00	1-31 มี.ค.2569	/				กองการศึกษา			
32	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุขและกีฬา	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อบต. เมืองเกนทรเกษม	200,000.00	178,869.00	21,131.00	1 มี.ก.-31 พ.ค.2569			/		กองการศึกษา		19 มี.ค.2569	25 มี.ค.2569
33	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุขและกีฬา	โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5,000.00		5,000.00	1-28 ก.พ.2569	/				กองการศึกษา			
34	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการฝึกอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึก การ กำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ	20,000.00		20,000.00	1 มี.ย.-31 ก.ค.2569	/				กองการศึกษา			
35	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ	10,000.00		10,000.00	1 มี.ย.-31 ก.ค.2569	/				กองการศึกษา			
36	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต. เมืองเกนทร	50,000.00		50,000.00	1 มี.ย.-31 ก.ค.2569	/				สำนักปลัด			
37	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	โครงการประชุมและประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดทำแผน ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000.00		10,000.00	1 พ.ค.-30 มี.ย. 2568	/				สำนักปลัด			

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เลขที่สัญญาจ้าง/ วันที่ลงนามใน สัญญา	ระยะเวลาในการดำเนินการ	
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ
	งบประมาณเงินสะสม อนุมัติ พ.ศ. 2568													
38	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านหนองโบสถ์เชื่อม บ้าน โนนคำหนัก บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7	498,000.00	495,000.00	3,000.00	1 ต.ค.-30 พ.ย.2568			/		กองช่าง	30/2568 ลว. 9 ก.ย.2568	10 ก.ย.2568	8 พ.ย.2568
39	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขอบชายไหล่ บ้านโนนคำหนัก หมู่ที่ 4	450,000.00	450,000.00	-	1 ต.ค.-30 พ.ย.2568			/		กองช่าง	31/2568 ลว. 11 ก.ย.2568	12 ก.ย.2568	10 พ.ย.2568
40	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขอบชายไหล่ บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 5	495,000.00	490,000.00	5,000.00	1 ต.ค.-30 พ.ย.2568			/		กองช่าง	32/2568 18 ก.ย.2568	19 ก.ย.2568	17 พ.ย.2568
41	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กจากถนนทางหลวงถึงบ้านนาข่อย บ้านตะโก หมู่ที่ 3	488,000.00	486,000.00	2,000.00	1 ต.ค.-30 พ.ย.2568			/		กองช่าง	33/2568 18 ก.ย.2568	19 ก.ย.2568	17 พ.ย.2568
42	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์	409,000.00	407,000.00	2,000.00	1 ต.ค.-30 พ.ย.2568			/		กองช่าง	2/2569 ลว. 11 พ.ย.2568	12 พ.ย.2568	10 ม.ค.2569
	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2568 เงินเหลือจ่าย													
43	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขอบเจริญพร บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7	1,490,000.00	1,120,900.00	369,100.00	1 ต.ค.-31 ธ.ค.2568			/		กองช่าง	1/2569 ลว. 6 ต.ค.2568	7 ต.ค.2568	4 ม.ค.2569

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนคร อำเภอสามแสนแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เลขที่สัญญาจ้าง/ วันที่ลงนามใน สัญญา	ระยะเวลาในการดำเนินการ	
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ
	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2569													
44	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนา แหล่งน้ำ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิว จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน หมู่บ้าน ตำบลเมืองนคร	9,960,000.00	6,490,000.00	3,470,000.00	1 ต.ค.2568-30 ก.ย.2569			/		กองช่าง	3/2569 ลง.12 ม.ค.2569	13 ม.ค.2569	12 พ.ค.2569